

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" за 2016г., млн.рублей
(представляется ежегодно)



		Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования		Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатаци- ю) млн.рублей	Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПДС		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО	74,588	74,588	123,026	136,476	110,000	48,438	48,438	165			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	33,698	33,698			0,000	-33,698	-33,698	0			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	33,698	33,698				-33,698	-33,698	0			
1.1.1.	Реконструкция ПС 35/6 кВ "КТП-1" (замена выключателей 35кВ, замена выключателей 6кВ, замена защиты трансформаторов 35/6кВ и отходящих линий, установка трансформаторов)	13,698	13,698				-13,698	-13,698	0		отказ заявителя от заявки на технологическое присоединение РЖД	
1.1.2.	Реконструкция ПС 35/6кВ "КТП-1" (приобретение трансформаторов 2*10000 кВА)	20,000	20,000				-20,000	-20,000	0		отказ заявителя от заявки на технологическое присоединение РЖД	
2	Новое строительство	40,890	40,890	72,803	136,476	110,000	31,913	31,913	178			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.2	Прочее новое строительство	40,890	40,890	72,803	80,867	58,078	-31,913	31,913	178			
2.2.1.	Строительство КЛ-6кВ ф.7 ПС "Районная" на ТП-1096	2,638	2,638	2,302	2,193	2,215	0,336	-0,336	87		изменение сметной стоимости давальческого материала	
2.2.2.	Строительство КЛ-6кВ ф.4 ПС "Районная" выход на РП-18	3,491	3,491	3,113	3,540	3,540	0,378	-0,378	89			
2.2.3.	Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт	13,914	13,914	50,775	63,183	52,322	-36,861	36,861	365		Большой объем поступивших заявлений по обеспечению технологического присоединения льготной категории заявителей	
2.2.4.	Оформление земельных участков	0,847	0,847	1,226	1,460		-0,379	0,379	145		Большой объем поступивших заявлений по обеспечению технологического присоединения льготной категории заявителей	
2.2.5.	2-й этап строительства гаража на территории базы АО "Улан-Удэ Энерго"	20,000	20,000	15,387	10,491		4,613	-4,613	77		Работы перенесены на 2017г.	
2.3	Прочее			48,587	55,609	51,922	-48,587	48,587				
2.3.1.	Установка АСКУ розничного рынка 2015-2017			39,800	23,767	23,767	-39,800	39,800			установлены приборы в Сов. Жел. Окт. РЭСах	
2.3.2.	Установка АИИС КУЭ "Умный дом"			1,199	1,199	1,199	-1,199	1,199				
2.3.3.	Приобретение ОС (интеграция)										Список приобретенного имущества на сумму 5,730 млн.руб. указан в приложении. Физ.объемы приобретенных объектов 4,36 МВА; 12,2 км. ЛПН.	
2.3.4.	Приборы			5,758	17,862	17,862	-5,758	5,758				
2.3.5.	Концентраторы			0,500			-0,500	0,500				
2.3.6.	ПС Центральная ПИР			1,330	2,818	1,760	0,000	0,000			Установлены в Жел. И Окт. РЭСах для формирования передачи данных по системе АИИСКУЭ в кол. 233 шт.	
2.3.7.	Ячейка КСО-298 "Бриз"				1,463	1,090					Установка 2 ячеек в ПС "КТП-11" и РП- 34 для выполнения мероприятий в рамках тех. присоед. Заявителя РОСТЕХ	
2.3.8.	Пункты коммерческого учета				0,154	0,154					Установлен на ф-12 ПС Западной для формирования балансов между РЭСами.	
2.3.9.	Установка 2 КТПН ДНТ "Сосновый"				1,017	1,017					Для выполнения тех. усл. По заявителю РОО Дом	
2.3.10.	ЯБПВУ ул.Пушкина				0,020							

2.3.12.	Коммутатор				0,149	0,149						2 устройства предназначены для передачи данных между серверными
2.3.13.	Межсетевой экран				0,092	0,092						установлен в помещении серверной адм. корпуса
2.3.14.	Трансформатор силовой ТМ-400 6/0,4 кВ зав. № 14801				0,200	0,200						
2.3.15.	Трансформатор ТМ-400/6/0,4 кВ зав. № 14817 в ТП-348				0,200	0,200						
2.3.16.	Трансформатор ТСЛ-1600/6 № Т1002 в ТП-335				1,001	1,001						
2.3.17.	Кран МКТ 25,7				2,060	2,060						
2.3.18.	Реконструкция (Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15 кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт)				0,361	0,361						Выполнение мероприятий АО "Улан-Удэ Энерго" по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "Улан-Удэ Энерго"
2.3.19.	Молоток Отбойный BOSH GSH				0,096	0,096						Для выполнения производственных работ
2.3.20.	Штанга вспомогательных приспособлений до 35 кВ ШВП-ПТР телескопическая				0,534	0,534						Для выполнения производственных работ
2.3.21.	Ячейка КСО РП-27				0,480							-
2.3.22.	Сервер				0,380	0,380						для увеличения мощности внутренней сети (бухгалтерия, общий отдел)

Начальник ОКС



А.В. Ильин

Начальник УКС

Э.В. Бочаров

И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам



Ю.В.Телешева

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ