



Приложение № 1
к приказу генерального директора
АО «Улан-Удэ Энерго»
от « » г. №

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Улан-Удэ Энерго" за 4 квартал 2015г., млн. рублей
(представляется ежеквартально)

		Объем финансирования с НДС, млрд. руб.												Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *		Отклонение ***	
		1 кв				2 кв				3 кв				4 кв		млн.рублей	%
		план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего (1-4 кв)	4 кв		
	ВСЕГО	118,252	148,230	8,438	25,658	10,708	22,728	29,594	45,707	69,512	54,236	142,183	67,114	109,307	57,040	30,077	-25
	Техническое перевооружение и реконструкция	21,039	19,170		0,283	0,180	0,180	20,756	13,940		5,050	17,877	0,475	19,078	12,435	-1,869	9
1	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.з.з ТЭЦ-1 от ПС 35/6 кВ "Торос" до ТП-340	0,531	0,378					0,531	0,378			0,320		0,320		-0,153	29
2	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.з. ф.42 ТЭЦ-1 от ПС-110/6 кВ "УЛЭРЭ" до РП-8	2,168	13,940	12,391				13,940	7,341		5,050	11,940	11,939	11,939		-1,549	11
3	Реконструкция КЛ-6 кВ для перепада Ф.44 "ТЭЦ-1" на РП-9	13,940	2,168	2,139				2,168	2,139			1,837	1,837	1,837		-0,029	1
4	Реконструкция административного здания (ЦОС)	0,783	0,744					0,783	0,744			0,706	0,677	0,677		-0,039	5
5	Замена старых двигателей на автомобиле на льяны Д-240 (тракторный МТЗ модернизированный под ЗИЛ для ЗИЛ-131, ЗИЛ-4331)	0,540	0,514					0,540	0,514			0,475	0,475	0,496	0,496	-0,026	5
6	Оснащение объектов инженерно-техническими средствами (Система допуска, система видеонаблюдения) АСДУ на ПС 35/10 кВ "Сосновка" 3 этап	0,687	0,587					0,283	0,180			0,582	0,582	0,582		-0,101	15
7	Знач.	2,390	2,418					2,390	2,418			2,026	3,227	3,227		0,028	
	Новое строительство	97,212	82,405	8,438	4,454	10,425	15,029	8,840	23,923	69,509	38,999	104,840	59,531	73,874	36,622	-14,807	15
8	Оборудование связи на ТП для системы АСКУЭ (установка коммутатора)	2,360	0,639					0,590		0,590		0,925	0,406	0,926	0,926	-1,721	73
9	Установка средств релейного рынка Электроэнергии на 2015-2017г	42,632	22,400							42,632	22,400	34,775	33,536	33,536		-20,232	47
10	Установка приборов технического учета на ТП	6,908	4,467					0,708		6,200	3,127	4,745	3,592	4,696	4,696	-2,441	35
11	Установка приборов коммерческого учета (ТП-730, ТП-2098, ТП-377)(1 этап)	6,962	6,147					2,383		4,579	4,303	3,619	1,301	3,639	3,629	-0,815	12
12	Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15кВт и заявителей с мощностью свыше 15 кВт	26,959	38,959	6,740	1,865	6,740	13,403	6,740	18,641	6,739	5,049	48,473	16,874	51,364	24,066	12,000	-45

