Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
«___»_____2010 г. №____

Утверждаю
Генеральный директор
О.М.Шпилевский
(подпись)
«___» _____ 20__ года
М.П.

Отчет о вводах/выводах объектов АО "Улан-Удэ Энерго" за 4 квартал 2015г.
(представляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв	3 кв	4 кв	2015г.	1 кв.	2 кв. 2015г.	3 кв. 2015 г.	4 кв.	2015г	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2	Реконструкция КЛ-6 кВ для перевода ф.44 ТЭЦ-1			0,340 км		0,340 км			0,345 км		0,345 км										
3	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.23 ТЭЦ-1 от ПС 35/6 кВ "Горсад" до ТП-340			0,770 км		0,770 км			0,770 км		0,770 км										
4	Реконструкция КЛ-6 кВ ф.8, ф.42 ТЭЦ-1 от ПС-110/6 кВ "ЛВРЗ" до РП-8			5,240 км		5,240 км				5,240 км	5,240 км										
5	Обеспечение технологическим присоединением льготной категории заявителей до 15кВт и заявмтелей с мощностью свыше 15 кВт	4,158 км	12,262 км/0,75 МВА	2,58 км	10км/1,77 МВА	29 км/2,52 МВА	7,442 км/1,26 МВА	16,755 км/0,8 МВА	6,481 км/5,04 МВА	25,955 км/4,8 МВА	56,633 км/11,9 МВА										
6	Установка силового оборудования в ТП-128 мкр		0,8 МВА			0,8 МВА		0,4 МВА			0,4 МВА										
7	Приобретение электросетевого имущества (в т.ч. ООО "Электроком",ООО "Сельватранс",СНТ "Тепловик", ДНТ "Кооператор", группа индивидуальных застройщиков по ул.Кристальная и др.)	3,456 км/1,03 МВА	6,780 км	0,5 км	0,5 км	11,236 км/1,03 МВА	11,736 км/2,06 МВА	13,317 км/1 МВА	3,167 км/0,250 МВА	2,834 км/0,96 МВА	31,054 км/4,27 МВА										

Начальник ОКС Ильин А.В.

Начальник УКС Бочаров Э.В.

Согласовано:
Заместитель генерального директора по техническим вопросам-
главный инженер Бувалин М.Г.

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой